

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: **IVAN DARIO AYALA SIERRA**

B. CARGO: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPÓ**

D. CIUDAD Y FECHA: **Sopó, diciembre 17 de 2019**

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: **enero 1 de 2016 a 31 de diciembre 2019**

F. CONDICION DE LA PRESENTACION:

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016 - 2019

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

Para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas dentro del Plan de Desarrollo “Seguridad y Prosperidad 2016 – 2019”, le corresponden dos dimensiones así.

- Infraestructura Vial y Transporte
- Equipamiento Comunitario

A continuación, se presenta el informe de avance de cada meta establecida en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio así:

1. DIMENSIÓN DE DESARROLLO: Infraestructura Vial y Transporte

1.1. Programa: Construyendo Vías para la Prosperidad

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.1.1. Realizar mantenimiento periódico a 7Kms de vías urbanas	7 Kms	11.18 Kms	159.7%

➤ Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta

Se viene realizando el mantenimiento periódico de las vías urbanas realizando labores de reparacheo a nivel urbano, en coordinación con la Asociación de Municipios de Sabana centro ASOCENTRO, y el contrato de reparacheo y señalización No sa-2019-0550 estas labores se realizaron con base en una identificación previa de campo por parte de

profesionales y técnicos de nuestra Secretaría y se desarrollaron en los sectores que se describen a continuación: la Calle 1, Carrera 4, Carrera 3, Transversal 6 y el sector vía pública de la agrupación de vivienda Valle de Sopó. La segunda Fase se llevó a cabo en en la carrera 1, carrera 2, carrera 4, carrera 5, calle 3 sur entre carrera 4 y 5, calle 3 sur (sector Los Rosales), y carrera 1 con calle 2, con la construcción de un reductor de velocidad en la Carrera 4 con calle 1 sur, con el contrato de reparcheo se intervinieron los sectores de: Los Rosales, san Agustín, Barrio la carolina, señalización de zonas de parqueo y

Poda y mantenimiento de vías urbanas: A nivel urbano se realizaron de manera periódica y durante todo el cuatrienio 2016 - 2019 labores de mantenimiento consistentes en la poda de zonas verdes aledañas a las vías, limpieza de cunetas, poda de especies arbóreas, parques, y zonas verdes, las cuales se desarrollaron por todo el municipio, cumpliendo con la programación de poda establecida anualmente.



Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.1.2. Realizar la ampliación y construcción de 2,5 Km de vías urbanas en asfalto	2.5 Kms	0. 91 Kms	36.4 %

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Las actividades y frentes de obra intervenidos durante el cuatrienio 2016 – 2017 fue el siguiente:

2016: durante esta vigencia la meta no presento un avance físico en ejecución, por tal motivo ha sido reprogramada para la siguiente vigencia, considerando la restricción de recursos propios de la entidad, se ha realizado por parte de la Secretaría de infraestructura la gestión ante el departamento de protección Social para la consecución de recursos.

Actividades realizadas para el cumplimiento de la meta vigencia 2017.			
NOMBRE DE LA VIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FORMA DE EJECUCION	KM
Carrera 5 entre calles 3, 3a y 3b	Construcción en asfalto	Compensación con Asocentro	
Calle 2a Sur entre Carrera 5 y Carrera 4	Construcción en asfalto	Compensación con Asocentro	
SUB - TOTAL			0.175

Actividades realizadas para el cumplimiento de la meta vigencia 2018.			
NOMBRE DE LA VIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FORMA DE EJECUCION	KM
Acceso a Pueblo Viejo	Construcción en asfalto	Contrato SA-2018-0413	0.061
Calle 1a Entre Carrera 4 Y carrera 5	Construcción en asfalto	Contrato SA-2018-0413	0.087
SUB - TOTAL			0.148

Actividades realizadas para el cumplimiento de la meta vigencia 2019.			
NOMBRE DE LA VIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FORMA DE EJECUCION	KM
Jardín del Norte	Construcción Asfalto	Compensación con Asocentro	0,32
San Agustín - Canavita	Construcción Asfalto	Contrato SA-2019-0418	0.267
SUB - TOTAL			0.587



Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.1.3. Realizar el mantenimiento periódico a 26 Kms de vías rurales	26 Kms	143.38 Kms	551.5 %

➤ Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta

A nivel de la zona rural se desarrollaron procesos de mantenimiento y poda de especies arbóreas, zonas verdes aledañas a las vías, limpieza de bermas, cunetas y procesos de mantenimiento dentro de la ejecución del convenio de compensación entre el Municipio de Sopó y la Asociación de Municipio de Sabana Centro ASOCENTRO, alcanzando una longitud de 25 km debidamente intervenidos a nivel de mantenimiento. Los proyectos desarrollados para el cumplimiento de ésta meta son los que se relacionan a continuación.

TRAZABILIDAD DE LAS LONGITUDES EJECUTADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN AFIRMADO 2016 ASOCENTRO - MUNICIPIO DE SOPO			
No.	LUGAR	ACTIVIDAD	KM
1	Aposentos	Mantenimiento de vías	6,10
3	Chuscal (Las manas)	Mantenimiento de vías	0,16
4	La violeta (piedra Herrada)	Mantenimiento de vías	3,80
5	San Gabriel (Manzano)	Mantenimiento de vías	3,73
6	San Gabriel (via La Carolina)	Mantenimiento de vías	1,84
7	San Gabriel (parte baja)	Mantenimiento de vías	0,29
8	Meusa (Casa Blanca)	Mantenimiento de vías	1,24
9	Meusa (Camellon Saldoval)	Mantenimiento de vías	0,12
10	Meusa (Camellon Ayala.)	Mantenimiento de vías	0,57
11	Meusa (Rosas de Sopó.)	Mantenimiento de vías	0,85
13	Acceso colegio San Gabriel	Mantenimiento acceso	0,05
14	Chuscal parte alta	Mantenimiento de vías	0,92
			KM
			18,72

ACTIVIDADES REALIADAS PERIODO 2017 MUNICIPIO DE SOPÓ			
NOMBRE DE LA VIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FORMA DE EJECUCION	KMS
Gratamira	Conformación	Compensación con Asocentro	5,6
Comuneros – Vía Pionono	Conformación	Compensación con Asocentro	1,6
Entrada colegios Hato Grande	Conformación	Municipio	0,1
Pueblo Viejo (Sector Díaz)	Conformación	Compensación con Asocentro	1,2
Vía Sagamasa	Conformación	Compensación con Asocentro	2
Vía Aposentos	Conformación	Compensación con Asocentro	6,7
Tres Esquinas – San Gabriel	Limpieza de cunetas, alcantarillas y box-couvert	Contratación directa	6
Quintas de Briceño	Conformación	Compensación con Asocentro	0,36
La Violeta - Meusa	Reparqueo	Compensación con Asocentro	0,115
San Gabriel - Vía La Violeta	Limpieza de cunetas, alcantarillas y box-couvert	Contratación directa	3
San Gabriel - Mercenario	Limpieza de cunetas, alcantarillas y box-couvert	Contratación directa	4,408
Piedra Herrada	Conformación	Compensación con Asocentro	0,2
Boyerito - Agua Caliente	Conformación	Compensación con Asocentro	7
SUB - TOTAL			38,283

NOMBRE DE LA VIA	ACTIVIDAD	KM
Vía Aposentos	Poda	3
Vía Agua Caliente Bollerito (Meusa Puente Adobes sale a Parque CAR)	Poda	4,5

Vía Meusa (Flores Sopó)	Poda	0,4
Vía Meusa (Los Ayalas)	Poda	0,4
Vía Las Margaritas Isla Morada (Gratamira)	Poda	4
Vía Bellavista – Zona Urbana	Poda	2,5
Vía Comuneros - Pionono	Poda	4
SUB-TOTAL		18,8

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 2018 MUNICIPIO DE SOPÓ			
NOMBRE DE LA VIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FORMA DE EJECUCION	KMS
Vía Aposentos	Conformación	Compensación con Asocentro	6,7
Comuneros – Vía Pionono	Conformación	Compensación con Asocentro	1,6
Vía Puente Adobes – Puente Sopó	Conformación	Compensación con Asocentro	7.2
Vía Aposentos	Conformación	Compensación con Asocentro	6,7
Tres Esquinas – San Gabriel	Limpieza de cunetas, alcantarillas y box-couvert	Personal del Área	6
Tres Esquinas – Puente Adobes	Reparqueo	Compensación con Asocentro	1.89
San Gabriel - Vía La Violeta	Limpieza de cunetas, alcantarillas y box-couvert	Personal del Área	3
San Gabriel - Mercenario	Limpieza de cunetas, alcantarillas y box-couvert	Personal de Área	4,408
San Gabriel - Mercenario	Reparqueo	Compensación con Asocentro	2.5
El Manzano	Conformación	Compensación con Asocentro	5.3
SUB - TOTAL			45.298

NOMBRE DE LA VIA	ACTIVIDAD	KM
Vía Aposentos	Poda	3
Vía Agua Caliente Bollerito (Meusa Puente Adobes sale a Parque CAR)	Poda	4,5
Vía Meusa (Flores Sopó)	Poda	0,4
Vía Meusa (Los Ayalas)	Poda	0,4
Vía Las Margaritas Isla Morada (Gratamira)	Poda	4
Vía Bellavista – Zona Urbana	Poda	2,5
Vía Comuneros - Pionono	Poda	4
SUB-TOTAL		18,8

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 2019 MUNICIPIO DE SOPÓ			
NOMBRE DE LA VIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FORMA DE EJECUCION	KMS
El Manzano	Conformación	Maquinaria Asocentro	2
SUB - TOTAL			2

NOMBRE DE LA VIA	ACTIVIDAD	KM
Via Meusa - Violeta	Poda	1,5
Via Alpina - Canavita	Poda(Bermas, Cunetas y Box Culvert)	3,9
Vía Puente Adobes - Parque Sopó	Poda(Bermas, Cunetas y Box Culvert)	1,4
Via Aposentos	Poda(Bermas, Cunetas y Box Culvert)	1,5
SUB-TOTAL		8,3



Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.1.4. Realizar la construcción de 4 Kms de vías rurales en Placa Huella	4	2.73	68.2%

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Actividades realizadas para el cumplimiento de la meta 2016			
NOMBRE DE LA VIA	ACTIVIDAD	FORMA DE EJECUCION	KM
Centro Alto (Sector San Felipe) y entrada barrio rincón santo	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0,359
Centro alto (Sector Arias)	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0.333
Centro Alto (Sector El Carmen)	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0.148
Centro Alto (Sector San Felipe)	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0.229
SUB-TOTAL		Contrato de Obra Pública	1,069

Actividades realizadas para el cumplimiento de la meta 2017			
NOMBRE DE LA VIA	ACTIVIDAD	FORMA DE EJECUCION	KM
Centro alto (Sector El Carmen)	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0,142
Centro alto (Sector Arias)	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0,233
Centro Alto (Sector San Felipe)	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0,29
SUB-TOTAL		Contrato de Obra Pública	0,665

Actividades realizadas para el cumplimiento de la meta 2018			
NOMBRE DE LA VIA	ACTIVIDAD	FORMA DE EJECUCION	KM
San Gabriel(Sector La Carolina)	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0,075
Centro alto (Sector Arias)	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0,053
Centro Alto (Sector San Felipe)	Construcción placas huellas	Contrato de Obra Pública	0,045
SUB-TOTAL			0,173



Actividades realizadas para el cumplimiento de la meta 2019			
NOMBRE DE LA VIA	ACTIVIDAD	FORMA DE EJECUCION	KM
San Gabriel(Sector La Carolina)	Construcción placas huellas	En proceso de contratación	0,162
Meusa (Sector Ayala)	Construcción placas huellas	En proceso de contratación	0,115
Chuscal (Calle 9B)	Construcción placas huellas	En proceso de contratación	0,076
SUB-TOTAL			0,353



Actividades realizadas para el cumplimiento de la meta 2019			
NOMBRE DE LA VIA	ACTIVIDAD	FORMA DE EJECUCION	KM
Centro Alto (Sector Comuneros)	Construcción placas huellas	En proceso de contratación	0,159
Centro Alto (Sector Salón Comunal)	Construcción placas huellas	En proceso de contratación	0,159
Vereda Mercenario a la vereda San Gabriel sector El Manzano	Construcción placas huellas	En proceso de contratación	0,159
SUB-TOTAL			0,477



Programa: Movilidad hacia un Municipio Seguro y Sostenible

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.1 Realizar un censo que permita determinar las necesidades de transporte público en 6 veredas y /o sectores con mayor dificultad de acceso, realizando estudio de tarifas	3	3	100%

➤ Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta

Esta meta se viene trabajando por parte de la Secretaría de Gestión Integral y la Secretaría de Gobierno, quienes establecieron unos procedimientos de acuerdo con las directrices del Ministerio de Transporte así:

1. Aplicación de instrumento ya elaborado en las veredas Aposentos, Comuneros, Pueblo Viejo, San Gabriel, Mercenario y La Violeta.
2. Consolidación de resultados y análisis
3. Elaboración de estudio de movilidad para zonas que realmente entrarán en proceso de gestión para aprobación de nuevas rutas: 2019.

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.2 Gestionar el incremento y/o la puesta en marcha de por lo menos 3 nuevas rutas de acuerdo a las necesidades identificadas en el censo	1	3	100%

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Implementada a través de las rutas mixtas de taxis, se hizo una encuesta para determinar y mejorar el servicio

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.3. Formular y adoptar el plan de movilidad del municipio, incorporando la ubicación de nuevas zonas de parqueo	1	0	0

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Este componente se encuentra amarrado al estudio de movilidad, gestión realizada por secretaria de gobierno, esta meta no fue posible darle cumplimiento, por tal motivo debe ser reprogramada para el primer semestre del 2020 con La nueva administración.

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.4. Realizar un estudio técnico y financiero sobre la viabilidad de entregar el centro de despacho a un tercero para su operación en el día y poner en marcha un espacio de parqueo nocturno.	1	1	100

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

En la vigencia de 2017 se realizó la contratación para la construcción del centro de despacho, para cumplir con esta meta, fue necesaria la terminación de la obra cumpliendo con las especificaciones técnicas indicadas y los permisos y autorizaciones por parte de CODENSA del componente eléctrico, dicha estructura fue entregada a satisfacción el día 17 de agosto de 2019, y puesta en marcha para su operación por un tercero el 1 de noviembre de 2019.



Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.5. Lograr la ejecución del 25% de las acciones establecidas en el plan de movilidad	1	0	0

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Este componente se encuentra amarrado al estudio de movilidad, gestión realizada por secretaria de gobierno, esta meta no fue posible darle cumplimiento, por tal motivo debe ser reprogramada.

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.6. Gestionar la firma de dos acuerdos con la concesión para implementación de carriles de desaceleración y señalización horizontal en las vías principales de acceso con el fin de mejorar la movilidad del municipio.	75	75	100%

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Se realizaron oficios para gestionar ante las entidades que administran estas vías como es la ANI con respecto a la Perimetral de Oriente y el INVIAS la vía Briceño – Sopó, para lo cual el INVIAS atendió la solicitud de instalar dispositivos que permitan reducción de velocidad en la parte del centro comercial ARAUCO

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.7. Gestionar ante concesión, los entes Departamentales y Nacionales el proyecto de continuidad de la ciclo ruta Pueblo viejo -Briceño y Chuscal, para el mejoramiento de los corredores de movilidad de ciclistas y peatones.	50 %	50 %	100%

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Teniendo en cuenta que estas vías son administradas por la ANI y el INVIAS, se realizó gestión ante estas entidades, quienes informaron lo siguiente:

ANI: Con respecto a la perimetral de oriente para la cicloruta El Chuscal, informan que no está contemplado dentro de las obras que tiene autorizada la concesión.

INVIAS: Sobre la cicloruta Briceño – Pueblo Viejo, el Invias informa que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley 1228 de 2008 sobre franjas de aislamiento y cumplir con otra normatividad, por lo que se debe iniciar con todos los estudios y diseños que incluye la compra de predios.



Sopó, Martes 19 de Septiembre de 2017

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
GA c F-7
Alcaldía Municipal de Sopó
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
SIOP-0269-2017



Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Att. Dr. Gustavo Alfonso Vargas Leyton

Director Territorial Cundinamarca

Carrera 128 No. 17-15

Teléfono 2675038/2985379

Bogotá, D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA
Carrera 128 No. 17-15, BOGOTÁ, D.C.
24 - SEP / 2017

Asunto: Solicitud Cido Ruta – Corredor Pueblo Viejo Briceño - Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Municipal.

Respetado Doctor:

Primero que todo reciba un cordial saludo de parte de la Administración Municipal de Sopó.

El motivo primordial de la presente es informarle que dentro de la Metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2020 "Seguridad y Prosperidad", dentro de la Dimensión Social - Infraestructura Vial y Transporte, se encuentra como meta de producto la gestión para la continuidad de la ciclo ruta que se encuentra pendiente en el corredor de la Vía Sopó – Briceño desde el sector Pueblo Viejo hasta Briceño.

Como esta vía es administrada por esa entidad recurrimos a ustedes para que nos informen los procedimientos que haya que seguir y que por intermedio de ustedes nos colaboren para el logro de esta meta.

Así mismo cómo ustedes lo saben estas ciclo rutas traen grandes beneficios a la comunidad en general dentro de los que se destacan: Se contribuye a disminuir el uso de vehículos lo que genera menos contaminación, se apoya el deporte y se mejora la salud de la comunidad, se disminuyen los índices de accidentalidad y se genera la cultura del uso de la bicicleta.



Elaborado el 9 de mayo de 2017 Por: Oscar E. Rojas - Daniel Moreno Cortes
Aprobó: Líder de Proceso Fecha de Vigencia: 9 mayo de 2017

Alcaldía Municipal, Carrera 3 No. 2-45, Parque Principal, Sopó, Cundinamarca

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.8. Gestionar la consecución de recursos público-privados para la construcción de infraestructura de seguridad vial y puentes peatonales en el sector urbano calle 3 sur, Pueblo viejo, Vereda Meusa, La diana y Briceño, con su respectiva adecuación para personas con capacidades diferenciales.	60%	60%	100%

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Se incluyeron 2 puentes para Meusa en el proyecto de Perimetral. Para la Diana se continúa haciendo gestión para lograr que el puente quede ubicado más cerca al Centro Poblado. Con calle 3 sur se adelantó la gestión y se logró la construcción de los reductores de velocidad. Para Pueblo Viejo, el INVIAS no aprobó construir nuevo puente. Pendiente solicitud de nuevos reductores.

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.9. Fomentar el uso de medios de transporte no motorizado con las normas de seguridad y establecer 2 zonas de parqueo de bicicletas	1	1	100%

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Dentro del proyecto cuyo objeto es: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESPACHO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - No L-2017-0439 quedo contemplada un área para el parqueo de 42 bicicletas, ubicado en la Calle 2 Sur Cra. 4.

Durante la ejecución del proyecto cuyo objeto es: Construcción y adecuación de los andenes de la calle 2 y carrera 3 y Mantenimiento incluido paisajismo del parque principal en el municipio de Sopó, quedo contemplada un área para el parqueo de 42 bicicletas



Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.10. Realizar mantenimiento al 100% de la demarcación y señalización vial urbana	100%	50%	50 %

➤ Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta

Mantenimiento e instalación de la señalización vertical urbana en el Municipio de Sopó. Mediante este proceso se realizó un reforzamiento y mantenimiento a las señales verticales previamente inventariadas y priorizadas en el área urbana del Municipio, y algunas las cuales se encontraban en avanzado estado de deterioro fueron reemplazadas.

El 27 de diciembre de 2016 se firmó el Convenio No. 063-2016 con la Secretaría de Movilidad del Departamento, por la suma de \$240.000.000, el cual se ejecutó en el año 2017, donde se realizó el mantenimiento de un 90% de la señalización vial urbana, realizando demarcación de zonas de parqueo, pintura de resaltos y de cebras e instalación de señales verticales tanto informativas como de tránsito.

El 1ro de octubre de 2019 inicio el contrato cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS, SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES, bajo el número de contrato SA-2019-0550 por un valor de \$ 178.995.245, dentro de este contrato está incluida la demarcación de las zonas de parqueo del parque principal, señalización vertical y demarcación de diferentes zonas del casco urbano identificadas en le etapa de verificación técnica



Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
1.2.11. Realizar el mantenimiento del 80% de la demarcación y señalización vial rural existente	80%	50%	50%

➤ Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta

Con recursos del Municipio se realizó un contrato para el mantenimiento y señalización de las vías rurales del Municipio en especial la vía Tres Esquinas San Gabriel.

contrato cuyo objeto es: mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas, señalización y demarcación de las vías urbanas y rurales, se realizó la intervención de la demarcación y señalización vertical en las veredas de; la violeta, mercenario y san Gabriel.



2. DIMENSION DE DESARROLLO: Equipamiento Comunitario

2.2. Programa: Equipamientos para la Prosperidad

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
2.2.1. Realizar el mantenimiento y dotación a 21 equipamientos comunitarios existentes	6	7	117%

➤ Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta

Durante el cuatrienio se realizaron los mantenimientos necesarios a cada uno de los salones comunales, estos mantenimientos de igual forma se realizan conjuntamente con los tramos intervenidos de poda, actividades que se encuentran incluidas en la programación semanal de mantenimiento de zonas verdes del municipio de sopó.

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
2.2.2. Realizar la gestión para la construcción y/o adecuación de 4 salones comunales en la zona urbana del municipio	4	4	100%

➤ Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta

Se realizó acercamiento con los presidentes de Juntas de Acción comunal para verificación de estado predios y estado legal de los mismos, y finalmente se concertó con los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Los Andes y de Montana, para iniciar con los estudios y diseños teniendo en cuenta que estos barrios cuentan con predios legalizados., fue así como dentro del plan de acción de 2018 se dejaron apropiados recursos para realizar dichos estudios y diseños.

Iniciamos la construcción del segundo piso del salón comunal del barrio San Agustín, proyecto que contempla la construcción y adecuación del salón comunal del segundo piso, proyecto que cuenta con sus respectivos planos estructurales, hidrosanitarios, para su correcta construcción

Se adecuo un salón en la Policarpa para que las juntas de acción comunal de los barrios Montana, Primera de Mayo y Salamea hicieran uso de este como salón comunal.

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
2.2.3. Realizar el cerramiento de la concha acústica	1	1	100%

➤ **Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Se independizó la zona de la concha acústica donde se realizan los eventos de los jóvenes con el parque infantil que beneficia a la comunidad del Barrio San Agustín.



CUADRO RESUMEN DE METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019.**DIMENSION DE DESARROLLO: Infraestructura Vial y Transporte**

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
Realizar mantenimiento periódico a 7Kms de vías urbanas	7 Kms	11.18 Kms	159.7%
Realizar la ampliación y construcción de 2,5 Km de vías urbanas en asfalto	2.5 Kms	0. 91 Kms	36.4 %
Realizar el mantenimiento periódico a 26 Kms de vías rurales	26 Kms	143.38 Kms	551.5 %
Realizar la construcción de 4 Kms de vías rurales en Placa Huella	4	2.73	68.2%
Realizar un censo que permita determinar las necesidades de transporte público en 6 veredas y /o sectores con mayor dificultad de acceso, realizando estudio de tarifas	3	3	100%
Gestionar el incremento y/o la puesta en marcha de por lo menos 3 nuevas rutas de acuerdo a las necesidades identificadas en el censo	1	3	100%
Formular y adoptar el plan de movilidad del municipio, incorporando la ubicación de nuevas zonas de parqueo	1	0	0
Realizar un estudio técnico y financiero sobre la viabilidad de entregar el centro de despacho a un tercero para su operación en el día y poner en marcha un espacio de parqueo nocturno.	1	1	100
Lograr la ejecución del 25% de las acciones establecidas en el plan de movilidad	1	0	0
Gestionar la firma de dos acuerdos con la concesión para implementación de carriles de desaceleración y señalización horizontal en las vías principales de acceso con el fin de mejorar la movilidad del municipio.	75	75	100%
Gestionar ante concesión, los entes Departamentales y Nacionales el proyecto de continuidad de la ciclo ruta Pueblo viejo -Briceño y chuscal, para el mejoramiento de los corredores de movilidad de ciclistas y peatones.	50 %	50 %	100%
Gestionar la consecución de recursos público-privados para la construcción de infraestructura de seguridad vial y puentes peatonales en el sector urbano calle 3 sur, Pueblo viejo, Vereda Meusa, La diana y Briceño, con su respectiva	60%	60%	100%

Descripción de la meta de producto	Meta plan de desarrollo	Avance Meta 2016-2019	% de Avance
adecuación para personas con capacidades diferenciales.			
Fomentar el uso de medios de transporte no motorizado con las normas de seguridad y establecer 2 zonas de parqueo de bicicletas	1	1	100%
Realizar mantenimiento al 100% de la demarcación y señalización vial urbana	100%	50%	50 %
Realizar el mantenimiento del 80% de la demarcación y señalización vial rural existente	80%	50%	50%
Realizar el mantenimiento y dotación a 21 equipamientos comunitarios existentes	6	7	117%
Realizar la gestión para la construcción y/o adecuación de 4 salones comunales en la zona urbana del municipio	4	4	100%
Realizar el cerramiento de la concha acústica	1	1	100%

PROYECTOS EN EJECUCION AÑO 2019

Durante el periodo 2019 se ejecutaron las obras correspondientes al plan de desarrollo, los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución son los siguientes:

- Contrato N° LP-AMS-2019-0002 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO PABLO VI, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ
- Contrato N° CM-AMS-2019-0002 -INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO PABLO VI, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ.
- Contrato N° L-2019-0543 AMPLIACIÓN DEL MODULO DE CONSULTA EXTERNA Y CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO IMAGENELOGIA Y SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPÓ.
- Contrato N° CM-2019-0542 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO, IMAGENOLOGÍA, FARMACIA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DIVINO SALVADOR DEL MUNICIPIO DE SOPÓ
- Contrato N° SA-2019-0472 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS, SEÑALIZACION Y DEMARCAACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA.

- MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO ALTO AL PARQUE ECOLÓGICO PIONONO SECTOR COMUNEROS TRAMO DOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.
- MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SANTUARIO EL SEÑOR DE LA PIEDRA A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.
- MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAROLINA ALTA A LA VEREDA BELLAVISTA SECTOR SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

CONVENIOS DEPARTAMENTO 2016

No. CONTRATO	OBJETO	PRESUPUESTO	ADICION	ESTADO
172/2015 (12/06/2015)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA BELLAVISTA, MUNICIPIO DE SOPÓ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	\$ 300.000.000 \$ 38.000.000	SI	LIQUIDADO
296-2016 (13/12/2016)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA - CASCO URBANO VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SAN FELIPE ENTRADA AL BARRIO RINCÓN SANTO DEL K0+000 AL K0+080 Y DEL K0+280 AL K0+559 Y LA VÍA EN LA VEREDA CENTRO ALTO - SECTOR ARIAS DEL K0+000 AL K0+233 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 467.289.719,00	NO	LIQUIDADO
297-2016 (13/12/2016)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIA CENTRO ALTO - VEREDA CENTRO ALTO - SECTOR K0+704 HASTA K0+736 Y K0+779.70 HASTA K0+895.70 (K0+000 EL CARMEN) MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 80.017.317,00	NO	LIQUIDADO
298-2016 (13/12/2016)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIA CENTRO ALTO - VEREDA CENTRO ALTO SECTOR K0+082 HASTA K0+230 (K0+000 UBICADO EN SAN FELIPE) SOPÓ.	\$ 92.000.000,00	NO	LIQUIDADO
299-2016 (13/12/2016)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PARA EL COMPLEJO EDUCATIVO CEIS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 187.071.163,00	NO	LIQUIDADO
063-2016 (27/12/2016)	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACION VIAL Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SOPO	\$ 240.000.000,00	NO	LIQUIDADO

2017

1115-2017 (11/05/2017)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	\$ 959.400.000,00	NO	LIQUIDADO
607-2017 (24/10/2017)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	\$ 43.000.000,00	NO	LIQUIDADO
816-2017 (08/11/2017)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SAN FELIPE - MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	\$ 30.000.000,00	NO	LIQUIDADO

2018

064-2018 (19/06/2018)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA TEMPORAL DE LA VIA CANAVITA - ALPINA - SOPO (JURISDICCIÓN DE SOPO)	-	NO	LIQUIDADO
621-2018 (27/12/2018)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES B, C Y RESTAURANTE DE PREESCOLAR DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA PARA LA IED PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	\$ 3.000.000.000,00	NO	EN EJECUCION
822-2018 (19/06/2018)	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	\$ 100.000.000,00	NO	LIQUIDADO

2019

293-2019 (11/06/2019)	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO ALTO AL PARQUE ECOLOGICO PIONONO SECTOR COMUNEROS TRAMO DOS DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.	\$ 100.000.000,00	NO	EN EJECUCION
--------------------------	---	-------------------	----	--------------

294-2019 (11/06/2019)	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SANTUARIO EL SEÑOR DE LA PIEDRA A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SALON COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.	\$ 100.000.000,00	NO	EN EJECUCION
295-2019 (11/06/2019)	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAROLINA ALTA A LA VEREDA BELLAVISTA SECTOR SALON COMUNAL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.	\$ 100.000.000,00	NO	EN EJECUCION

Recursos gestionados por la Administración Municipal (Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas)

Vigencia	Detalle la gestión	Valor Gestionado	OBSERVACIONES
2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	\$ 959.400.000,00	Se firmó el convenio en Abril de 2017. Se ejecutó la obra en 2018.
2018	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR ACABO LA ENTREGA TEMPORAL DE LA VIA CANAVITA – ALPINA – SOPO (JURISDICCIÓN DE SOPO) – ICUU-064-2018	Es un convenio de cooperación.	Se firmó el convenio el 19 de Junio de 2018.
2018	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON CERÁMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA SA PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENCIÓN DE LA VÍA CANAVITA-ALPINA (JURISDICCIÓN DE SOPÓ) Y SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL.	\$ 80.000.000,00	Se firmó el convenio el 07 de Noviembre de 2018
2018	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA	\$ 100.000.000,00	Se firmó el convenio en Diciembre de 2018.
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO ALTO AL PARQUE ECOLÓGICO PIONONO SECTOR COMUNEROS TRAMO DOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 100.000.000,00	Se firmó convenio en Junio de 2019
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SANTUARIO EL SEÑOR DE LA PIEDRA A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 100.000.000,00	Se firmó convenio en Junio de 2019

Vigencia	Detalle la gestión	Valor Gestionado	OBSERVACIONES
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAROLINA ALTA A LA VEREDA BELLAVISTA SECTOR SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 100.000.000,00	Se firmó convenio en Junio de 2019
Total		\$ 1.439.400.000,00	

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. (No aplica para la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas en este informe. (Cuando aplique/ definir con Almacén que Secretarías deben entregar esta relación anualmente)

3. SITUACION DE LOS RECURSOS:

Se presenta a nivel de Detalle la situación de los recursos, para el cuatrienio comprendido entre el primero de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

A Recursos Financieros:

PRESUPUESTO MUNICIPAL

INVERSIÓN 2016-2019				
DIMENSIÓN DE DESARROLLO	COMPROMISOS 2016	COMPROMISOS 2017	COMPROMISOS 2018	COMPROMISOS 2019
CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD				
INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE	\$133.581.865,2	\$1.153.031.395,06	\$698.620.115,11	\$3.495.367.828,50
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$218.771.099,3	\$271.578.437,88	\$225.606.642,13	\$339.318.258
	\$352.352.965	\$1.424.609.833	\$924.226.757	\$3.834.686.086

Presupuesto total

\$ 6.535.875.641

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2016257580038	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA EL COMPLEJO EDUCATIVO CEIS DEL MUNICIPIO SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	Obras públicas
2016257580039	Rehabilitación en concreto asfaltico de las vias del casco urbano en los barrios El Mirador y Bellavista del Municipio Sopó- Cundinamarca	Obras públicas
2016257580042	Mantenimiento, adecuación y/o construcción de infraestructura comunitaria en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Obras públicas
2016257580044	Mejoramiento de la percepción de movilidad en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Obras públicas
2016257580046	Mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Obras públicas
2016257580074	Construcción placa huellas en concreto para el sector centro alto-san felipe del K0+ 082 al K0+230 zona del municipio de Sopó.	Obras públicas
2016257580075	Rehabilitación y construcción de placa huellas en concreto tramo 50 ml para el sector San Agustín del de (ancho 5 ml) Sopó	Obras públicas
2016257580080	MEJORAMIENTO DE LA VÍA - CASCO URBANO - VEREDA CENTRO ALTO - SECTOR SAN FELIPE - ENTRADA AL BARRIO RINCON SANTO DEL K 0+000 AL K 0+ 080 Y DEL K 0+280 AL K 0 + 559 Y LA VIA EN LA VEREDA CENTRO ALTO - SECTOR ARIAS DEL K 0+ 000 AL K 0+ 233 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas
2016257580081	Construcción placa huella via Centro Alto- vereda Centro Alto- sector K0+704 hasta K0+736 y K0+779,70 hasta el K0+895,70 (K0+000 EL CARMEN) Municipio de Sopó- Cundinamarca.	Obras públicas
2016257580092	Rehabilitación y construcción placa huella en concreto tramo 50ml para la vereda Centro Alto sector San Felipe K0+230 hasta K+280 municipio de Sopó - Cundinamarca.	Obras públicas
2016257580093	Mejoramiento e instalación de señalización horizontal, vertical y demarcación del centro urbano y de la vía de la carrera 6 que del área urbana del municipio conduce al centro poblado rural La Diana en jurisdicción del Municipio de Sopó.	Obras públicas
2016257580095	REFORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACÁ PARA BENEFICIÓ DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA	Emersopo
2016257580096	Mejoramiento de vía la Carolina - Vereda La Carolina- Sector K0 +538 hasta K0 + 686 (K0+00ubicado en la Carolina municipio de Sopó)	Obras públicas
2016257580097	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SKATE Y BMX EN EL CENTRO RECREODEPORTIVO LA TRINIDAD, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO SOPÓ	Obras públicas
2017257580002	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SAN FELIPE - MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2017257580003	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VÍA EN LA VEREDA LA CAROLINA - MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas

2017257580004	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 2 SUR ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas
2017257580005	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2017257580006	Construcción patinodromo profesional ubicado en el centro recreodeportivo la Trinidad en el municipio de Sopó	Obras públicas
2017257580008	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CAROLINA ALTA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas
2017257580009	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A PIONONO SECTOR VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas
2017257580011	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO COMUNITARIO INTEGRAL EN LA VEREDA DE MEUSA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas
2018257580002	Construcción de canchas sintéticas para futbol con baños y vestier en la zona urbana del Municipio de Sopó Cundinamarca	Obras públicas
2018257580004	Mejoramiento de la vía que conduce desde el barrio San Agustín a la vereda Carolina Alta sector salón comunal del municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2018257580005	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Centro Alto al parque ecológico Pionono sector Comuneros, del Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2018257580006	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CAROLINA A LA VEREDA BELLAVISTA SECTOR LA TRAVESÍA, MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2018257580007	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SANTUARIO EL SEÑOR DE LA PIEDRA A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2018257580008	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda la Violeta, desde el sector Zamora al sector de Piedra Herrada, Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2018257580009	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda la Violeta al sector Zamora municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2018257580011	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA, MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2018257580013	Construcción de los bloques B, C y restaurante de preescolar de la nueva planta física para la IED Pablo VI del Municipio de Sopó Cundinamarca	Obras públicas
2018257580014	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO ALTO AL PARQUE ECOLÓGICO PIONONO SECTOR COMUNEROS, TRAMO UNO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA	Obras públicas
2018257580015	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA VIOLETA, DESDE EL SECTOR ZAMORA AL SECTOR DE PIEDRA HERRADA TRAMO 2 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas

2019257580001	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA CALLE 6 ENTRE CRA 3 Y 4- CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y 7- CALLE 7 ENTRE LA CARRERA 3 Y LA CARRERA 2A, DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2019257580003	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda La Violeta a la vereda Mercenario sector Zamora, Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2019257580004	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda mercenario a la vereda San Gabriel sector el Manzano, Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2019257580005	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda La Violeta desde el sector Zamora al sector Piedra Herrada tramo uno del Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2019257580006	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Centro Alto al Parque Ecológico Pionono sector Comuneros tramo dos del Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad (Aplica para Desarrollo institucional)
Cada Secretaría deberá relacionar cantidad de personal de planta por cargos y número de contratistas por programa.

Personal por planta:

Nombre	Cargo
Luz Myriam Torres de Roza	Administrativo
Luz Marina Cabrales García	Profesional Universitario – Código 219 - 14
Laura Camila Nieto	Profesional Universitario – Código 219 - 14
Jorge Armando Neuta Cardenas	Asistencial - Conductor 480-22
Jairo Alberto Cuitiva	Asistencial – Operativo 487-14
Jaime Sandoval Hernández	Asistencial – Operativo 487-14
Víctor Manuel Prieto Sandoval	Asistencial - Conductor 480-16
Henry Mauricio Plazas Cañón	Asistencial - Conductor 480-16

Programa: Construir y mantener la infraestructura vial urbana y rural, garantizando adecuadas condiciones de movilidad para los Soposeños. Numero de contratistas año 2016: cuatro (4).

Cuadro de contratistas a 2019

No.	No. Contrato	Nombre Contratista	Valor Contrato
1	D-2016-0014	MARIO JOYA JOYA	\$ 17.317.560,00
2	D-2016-0027	SANDRA PATRICIA TORRES CASTAÑEDA	\$ 17.874.816,00

3	D-2016-0016	HECTOR MARIA BELTRAN CORTES	\$ 17.317.560,00
4	D-2016-0019	JOSE ISRAEL SILVA VELASQUEZ	\$ 17.317.560,00
5	D-2016-0024	DANIEL ARTURO AVELLANEDA RODRIGUEZ	\$ 17.317.560,00
6	D-2016-0365	HELVER ALONSO FORERO REDONDO	\$ 11.020.265,41
7	D-2016-0416	CESAR AUGUSTO JIMENEZ	\$ 13.500.000,00
8	D-2016-0426	JEHIMY KAROLAY CAICEDO TARAZONA	\$ 11.200.000,00
9	D-2016-0452	MARCO FIDEL MORA CORRERA	\$ 11.734.633,00
10	D-2017-0031	JEHIMY KAROLAY CAICEDO TARAZONA	\$ 33.000.000,00
11	D-2017-0009	JOSE ISRAEL SILVA VELASQUEZ	\$ 17.836.995,00
12	D-2017-0011	HELVER ALONSO FORERO REDONDO	\$ 17.836.995,00
13	D-2017-0010	DANIEL ARTURO AVELLANEDA RODRIGUEZ	\$ 17.836.995,00
14	D-2017-0073	MARIO JOYA JOYA	\$ 17.296.480,00
15	D-2017-0230	JOSE EUDIBERTI JOYA GUTIERREZ	\$ 16.755.965,00
16	D-2017-0008	HECTOR MARIA BELTRAN CORTES	\$ 17.836.995,00
17	D-2017-0067	ANCIZAR SILVESTRE MACHADO MANCERA	\$ 20.000.000,00
18	D-2017-0221	JOSE LEONARDO MONTES DARAVIÑA	\$ 16.737.330,00
19	D-2017-0422	SANDY MILENA AGUDELO MARQUEZ	\$ 17.500.000,00
20	D-2017-0436	JAMIR FERNANDO STEVEZ RIVERA	\$ 3.300.000,00
21	D-2017-0484	ANCIZAR SILVESTRE MACHADO MANCERA	\$ 11.010.400,00
22	D-2017-0488	JUAN GUILLERMO ARDILA VALENCIA	\$ 16.000.000,00

23	D-2018-0377	JAMIR FERNANDO STEVEZ RIVERA	\$ 8.869.724,95
24	D-2018-0166	JOSE ISRAEL SILVA VELASQUEZ	\$ 18.372.104,85
25	D-2018-0187	JOSE LEONARDO MONTES DARAVIÑA	\$ 18.963.394,89
26	D-2018-0188	CESAR AUGUSTO GAITAN NUÑEZ	\$ 9.035.518,44
27	D-2018-0263	MARIO JOYA JOYA	\$ 18.372.104,85
28	D-2018-0171	HECTOR MARIA BELTRAN CORTES	\$ 18.372.104,85
29	D-2018-0189	DANIEL ALEJANDRO BARBÓN ROA	\$ 38.533.333,00
30	D-2018-0169	JOSE EUDIBERTI JOYA GUTIERREZ	\$ 18.372.104,85
31	D-2018-0168	HELVER ALONSO FORERO REDONDO	\$ 18.372.104,85
32	D-2018-0326	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MORA	\$ 18.372.104,85
33	D-2018-0262	ANCIZAR SILVESTRE MACHADO MANCERA	\$ 32.151.000,00
34	D-2018-0451	JAMIR FERNANDO STEVEZ RIVERA	\$ 8.574.067,45
35	D-2018-0534	JUAN CARLOS PEÑARANDA PIMIENTA	\$ 5.000.000,00
36	D-2019-0010	DANIEL ALEJANDRO BARBÓN ROA	\$ 46.933.333,33
37	D-2019-0071	FREDDY SUAREZ LUNA	\$ 44.000.000,00
38	D-2019-0023	JAMIR FERNANDO ESTEVEZ RIVERA	\$ 21.255.996,73
39	D-2019-0040	HELVER ALONSO FORERO REDONDO	\$ 18.923.267,00
40	D-2019-0025	JOSE ISRAEL SILVA VELASQUEZ	\$ 18.923.267,00
41	D-2019-0024	JOSE EUDIBERTI JOYA GUTIERREZ	\$ 18.923.267,00
42	D-2019-0113	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MORA	\$ 18.349.835,00

43	D-2019-0112	LUIS AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ	\$ 18.349.835,00
44	D-2019-0213	LUIS CARLOS LINARES GARZON	\$ 18.349.835,00
45	D-2019-0274	JUAN MANUEL SALGUERO BELTRAN	\$ 37.566.666,67
46	D-2019-0363	ANCIZAR SILVESTRE MACHADO MANCERA	\$ 27.810.000,00
47	D-2019-0396	JOSE LEONARDO MONTES DARAVIÑA	\$ 15.389.079,00
48	D-2019-0521	FRANKLIN MANUEL CARREÑO GAMBOA	\$ 18.000.000,00
49	D-2019-0498	OMAR YEZID FUENTES ROZO	\$ 4.869.333,33
50	D-2019-0499	MONICA JOHANNA MOLANO CIFUENTES	\$ 23.600.000,00

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relacione los proyectos formulados por el área y la gestión adelantada con cada uno.

6. **OBRAS PÚBLICAS:** A continuación se presenta la relación detallada de las obras públicas ejecutadas por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras públicas durante la vigencia 2016-2019 (ANEXO CUADRO DE CONTRATACION)

CONTRATACION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS EN EL CUATRIENIO 2016-2019

No. CONTRATO	OBJETO	PRESUPUESTO	ADICION	ESTADO
2016				
S-MC-2016-0121	SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA LA RETROEXCAVADORA CASE 590SM, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOPO	\$ 5.482.000,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0377	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y ADECUACIONES BASICAS PARA LA FUTURA AMPLIACION DE LA ZONA DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL DE CIC EN EL MUNICIPIO DE SOPO.	\$ 15.685.643,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0343	Mantenimiento e instalación de la señalización vertical urbana en el Municipio de Sopó.	\$ 8.769.350,00	NO	LIQUIDADO

S-MC-2016-0389	Mantenimiento en la Institución educativa para el trabajo antigua Policarpa, en la Institución educativa Rafael Pombo y en la Ludoteca en el Municipio de Sopó.	\$ 18.475.899,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0486	SEÑALIZACION, RESALTOS Y DEMARCACION VIAL DEL AREA URBANA DE BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 17.684.381,70	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0457	Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre la consultoría para la elaboración de Estudios, diseños y documentos técnicos para la Construcción del Mega Colegio Pablo VI en el Municipio de Sopo	\$ 14.999.999 \$ 10.000.000	SI	LIQUIDADO
S-MC-2016-0415	COMPRA DE SEÑALES TEMPORALES DE OBRA Y VALLAS INFORMATIVAS COMO APOYO A LAS LABORES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 12.180.000,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0447	Suministro combustible ACPM, para la maquinaria de ASOCENTRO utilizada en el mantenimiento de las vías rurales y urbanas del municipio de sopó	\$ 19.304.676,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0485	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL COMPLEJO RECREODEPORTIVO LA TRINIDAD Y COLEGIO PABLO VI ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPO	\$ 17.926.780,26	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0484	Adecuación de cerramiento y acceso vehicular de la Institución Educativa Departamental Pablo VI en el área urbana del municipio de Sopó	\$ 15.979.571,80	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0508	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CENTRO DIA Y DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 15.794.817,15	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0492	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SALONES COMUNALES DE MERCENARIO Y DEL CASCO URBANO DE BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 17.456.311,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2016-0496	Señalización, Demarcación y Resaltos del casco urbano sector centro del municipio de Sopo.	\$ 17.871.916,25	NO	LIQUIDADO

SA-2016-0514	Mantenimiento de las bibliotecas públicas rurales Hatogrande y San Gabriel del municipio de Sopó.	\$ 26.801.292,00	NO	LIQUIDADO
SA-2017-0004	Mejoramiento y mantenimiento de los comedores de los centros educativos la Violeta, Meusa, San Gabriel, Pablo VI, Hato Grande, Rafael Pombo -Briceño, Jardín Departamental y el Ceis en el municipio de sopó	\$ 34.403.343,23 \$ 9.318.427,41	SI	LIQUIDADO
SA-2016-0513	CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN EL ESPACIO PUBLICO PARA LOS BARRIOS VALLE DE SOPO Y BOSQUETIVA	\$ 191.138.193 \$ 22.660.869,85	SI	LIQUIDADO

CM-2016-0477	Consultoría para la elaboración de estudios, diseños y documentos técnicos para la construcción del Patinodromo en el Municipio de Sopó.	\$ 60.586.800,00	NO	LIQUIDADO
CM-2016-0483	CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO ESTRUCTURAL, ESTUDIO HIDROSANITARIO Y ELÉCTRICO, ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y A.P.U., DE LAS CUBIERTAS Y AREAS DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) ESCENARIOS DEPORTIVOS LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS MEUSA , CHUSCAL Y SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SOPO.	\$ 180.000.000,00	NO	LIQUIDADO

2017

S-MC-2017-0386	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL – CIC - PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 10.319.880,30	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0433	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM, PARA LA MAQUINARIA DE ASOCENTRO UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 14.000.000,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0445	SUMINISTRO DE SARDINELES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 3B EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOPO	\$ 4.999.785,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0457	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA RURAL DE BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 10.860.270 \$ 3.466.864,60	SI	LIQUIDADO
S-MC-2017-0458	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE DE LABORATORIOS Y ADECUACIÓN DE VIGA CANAL Y BAÑOS EN LA ZONA ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO SEDE BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 15.723.760,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0456	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 18.237.960 \$ 2.977.618	SI	LIQUIDADO
S-MC-2017-0483	ADECUACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDÍA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 14.605.000,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0461	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C EN LA VEREDA LA VIOLETA MUNICIPIO DE SOPO.	\$ 10.900.850,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0520	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE VIAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 19.983.665,00	NO	LIQUIDADO

S-MC-2017-0512	ADECUACION Y AMPLIACION DE HOGAR DE PASO CANINO PERRERA EL CARRIZALITO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	\$ 17.047.355,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0515	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL 5 SINTÉTICO CON BAÑOS, VESTIERES, ZONAS DE PARQUEO, URBANISMOS DEL MISMO Y LA ADECUACIÓN, URBANISMO Y CERRAMIENTO DEL CAMPO AUXILIAR DESCUBIERTO DEL COLISEO MUNICIPAL DE SOPÓ CUNDINAMARCA.	\$ 20.000.000,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0525	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE MEUSA, SAN GABRIEL Y EL CHUSCAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 20.642.557,00	NO	LIQUIDADO

SA-2017-0401	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PARA EL COMPLEJO EDUCATIVO CEIS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	\$ 166.091.220 \$ 12.933.956,81	SI	LIQUIDADO
SA-2017-0476	REHABILITACIÓN PLACAS EN CONCRETO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE PROTECCIÓN EN ZONAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 24.480.212,89	NO	LIQUIDADO
SA-2017-0495	SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE MATERIAL GRANULAR B200 PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN AFIRMADO EN EL MUNICIPIO DE SOPO	\$ 91.856.100,00	NO	LIQUIDADO
SA-2017-0487	CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ESPACIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL PARQUE "LOS PINOS" UBICADO EN EL BARRIO MONTANA ENTRE LAS CALLES 2Y 2A DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 29.433.617,17	NO	LIQUIDADO
SA-2017-0527	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PREDIO CONCHA ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA.	\$ 22.774.640,88	NO	LIQUIDADO

CM-2017-0354	CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE LA CUBIERTA Y AREA DE SERVICIOS DEL ESCENARIO DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL AREA URBANA DE BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 60.000.000,00	NO	LIQUIDADO
CM-2017-0374	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MEGA COLEGIO PABLO VI EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 448.237.300,00	NO	LIQUIDADO
CM-2017-0428	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN UBICADOS EN LA VEREDA CENTRO ALTO Y BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 107.763.948,6 \$ 9.700.000	SI	LIQUIDADO

CM-2017-0410	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA.	\$ 44.625.000,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0393	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO: SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA.	\$ 14.940.450,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2017-0398	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCION CERRAMIENTO PARA EL COMPLEJO EDUCATIVO CEIS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	\$ 12.230.000 \$ 4.891.999,9	SI	LIQUIDADO
CM-2017-0451	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL BIEN DE USO PÚBLICO, CENTRO DE DESPACHOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERVEREDAL, ASÍ COMO LAS FRANJAS DE ESPACIO PÚBLICO CIRCUNDANTES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA.	\$ 146.293.840 \$ 36.573.460 \$ 7.254.644	SI	LIQUIDADO
CM-2017-0462	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ESCENARIOS COMUNITARIOS INTEGRALES (ECI) EN LOS SECTORES DE SAN GABRIEL, CHUSCAL Y BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOPO.	\$ 285.778.500 \$ 63.506.333,33 \$ 95.841.463	SI	LIQUIDADO
CM-2017-0472	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDANA EN EL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA	\$ 37.950.000,00	NO	LIQUIDADO

L-2017-0388	SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	\$ 213.952.591,99	NO	LIQUIDADO
L-2017-0382	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	\$ 639.195.550,35 \$ 9.747.895,43	SI	LIQUIDADO
L-2017-0439	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESPACHO Y ADECUACIÓN ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOPO	\$ 2.095.710.020 \$ 103.637.776	SI	LIQUIDADO
L-2017-0459	CONSTRUCCION DE TRES ESCENARIOS COMUNITARIOS INTEGRALES (ECI) EN LOS SECTORES DE SAN GABRIEL, CHUSCAL Y BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOPO.	\$ 4.085.490.229,5 \$ 836.006.437,20 \$ 467.269.108,23	SI	LIQUIDADO

2018

S-MC-2018-0387	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM, PARA LA MAQUINARIA DE ASOCENTRO UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 20.000.000,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2018-0412	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA.	\$ 20.977.450,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2018-0512	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACION DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	\$ 20.052.036,00	NO	LIQUIDADO

SA-2018-0401	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SAN FELIPE Y EN LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA	\$ 78.097.426 \$ 20.876.719	SI	LIQUIDADO
SA-2018-0413	PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN LOS SECTORES CALLE 1 A ENTRE CARRERA 5 Y 4, ENTRADA PUEBLO VIEJO Y REPAVIMENTACION LA DIANA - SALON COMUNAL	\$ 188.814.016 \$ 8.368.152	SI	LIQUIDADO
SA-2018-0427	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES Y LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR ARIAS DEL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.	\$ 131.181.559,00	NO	LIQUIDADO
SA-2018-0515	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA	\$ 49.600.000,00	NO	LIQUIDADO
SA-2018-0538	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA, COMUNITARIA Y CULTURAL, DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA.	\$206.353.741 \$ 94.623.885,28	SI	LIQUIDADO

CM-2018-0391	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDANA - CIC EN LA VEREDA LA VIOLETA DE EL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA	\$ 59.488.100 \$8.656.457	SI	LIQUIDADO
--------------	--	------------------------------	----	-----------

L-2018-0390	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDANA - CIC EN LA VEREDA LA VIOLETA DE EL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA	\$ 1.131.321.492 \$ 164.571.427	SI	LIQUIDADO
-------------	--	------------------------------------	----	-----------

2019

S-MC-2019-0459	Suministro de material de ferretería, construcción, insumos y equipos para mantenimiento de vías del Municipio de Sopó	\$ 22.213.800,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2019-0454	Mantenimiento correctivo en la cubierta del Jardín infantil en el Chuscal e instalación de tejas en el colegio Pablo VI en el Municipio de Sopó.	\$ 9.043.659,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2019-0541	Mantenimiento correctivo en la infraestructura de Centro Día y la Unidad de Atención Inmediata - UAI en el municipio de Sopó Cundinamarca.	\$ 11.469.131,70	NO	LIQUIDADO
S-MC-2019-0551	Consultoría para la elaboración de estudios, diseños y documentos técnicos para el mejoramiento y adecuación de los campos múltiples deportivos de las veredas del municipio de Sopó, Cundinamarca.	\$ 23.075.642,86	NO	LIQUIDADO
S-MC-2019-0578	Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la bodega y zona de planta eléctrica en la Alcaldía Municipal Sopó	\$ 13.815.774,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2019-0570	AMPLIACION HOGAR DE PASO CANINO UBICADO EN LA FINCA EL CARRIZALITO MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	\$ 16.522.688,00	NO	LIQUIDADO
S-MC-2019-0553	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ANDENES DE LA CALLE 2 Y CARRERA 3 Y MANTENIMIENTO INCLUIDO PAISAJISMO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 17.516.800,00	NO	LIQUIDADO

SA-2019-0560	Ampliación del salón comunal de San Agustín en el Municipio de Sopó.	\$ 68.528.597,00	NO	LIQUIDADO
SA-2019-0466	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA, VEREDA MEUSA Y CENTRO POBLADO CHUSCAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA	\$ 221.710.079,43	NO	LIQUIDADO
SA-2019-0472	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO, EN LA VEREDA CENTRO ALTO – SECTOR EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA	\$ 46.466.360 \$ 1.441.674	SI	LIQUIDADO
SA-2019-0579	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Centro alto al Parque ecológico Pionono sector Comuneros tramo dos del municipio de Sopó	\$ 114.561.264,00	NO	EN EJECUCION
SA-2019-0582	Mejoramiento de la vía que conduce del santuario el señor de la Piedra a la vereda Centro Alto sector Salón Comunal del Municipio de Sopó.	\$ 129.522.453,00	NO	EN EJECUCION
SA-2019-0584	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Carolina Alta a la Vereda Bellavista sector Salón Comunal del Municipio de Sopó.	\$ 129.522.453,00	NO	EN EJECUCION

SA-2019-0587	Mantenimiento y adecuación a infraestructura educativa del Municipio de Sopó Cundinamarca.	\$ 55.680.471,00	NO	EN EJECUCION
--------------	--	------------------	----	--------------

CM-2019-0470	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS PARA FÚTBOL CON BAÑOS Y VESTIER EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA	\$ 89.014.975,00 \$ 17.802.995,00	SI	LIQUIDADO
CM-2019-0434	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENCIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA CANAVITA-ALPINA (JURISDICCIÓN DE SOPÓ), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	\$ 59.837.179,00 \$ 18.253.819,00	SI	LIQUIDADO
CM-2019-0384	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO PABLO VI, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 1.080.252.250,00	NO	EN EJECUCION
CM-2019-0542	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO, IMAGENOLOGÍA, FARMACIA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DIVINO SALVADOR DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 87.284.996,00	NO	EN EJECUCION
CM-2019-0581	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y CANALIZACIÓN DEL VALLADO ADYACENTE AL COLEGIO PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA	\$ 76.343.200,00	NO	LIQUIDADO

L-2019-0383	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO PABLO VI, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 15.432.183.191,00	NO	EN EJECUCION
L-2019-0418	ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENCIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA CANAVITA-ALPINA (JURISDICCIÓN DE SOPÓ), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	\$ 711.575.403 \$ 355.000.000	SI	LIQUIDADO
L-2019-0467	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS PARA FÚTBOL CON BAÑOS Y VESTIER EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA	\$ 1.274.028.347 \$ 326.884.003	SI	LIQUIDADO
L-2019-0543	AMPLIACIÓN DEL MODULO DE CONSULTA EXTERNA Y CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO IMAGENELOGIA Y SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPÓ.	\$ 1.233.208.532 \$ 145.020.775	SI	EN EJECUCION
L-2019-0544	Construcción y adecuación de los andenes de la calle 2 y carrera 3 y Mantenimiento incluido paisajismo del parque principal en el municipio de Sopó.	\$ 281.171.630,00 \$ 9.622.000,00	NO	LIQUIDADO

L-2019-0580	ADECUACION Y CANALIZACIÓN DEL VALLADO ADYACENTE AL COLEGIO PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA.	\$ 1.083.046.048,00	NO	EN EJECUCION
-------------	---	---------------------	----	--------------

7. REGLAMENTOS Y MANUALES: No aplica para la Secretaría de Infraestructura y Obras públicas

8. CONCEPTO GENERAL:

A pesar de la limitación de los recursos propios para el cumplimiento de las metas programadas durante el cuatrienio, se evidencia la gestión que se ha venido realizando a través de proyectos ante los diferentes entes gubernamentales y la realización de diferentes actividades con el personal de planta y contratado por parte de la Secretaría de Obras Públicas.

ANÁLISIS DOFA

FORTALEZAS

- Plan de Calidad con que cuenta el Municipio como herramienta organizacional en todos los procesos.
- Capital humano, operativo, técnico y profesional comprometido y conocedor de las condiciones del Municipio.
- Cumplimiento de metas proyectadas en el Plan de desarrollo “Seguridad y prosperidad” para el cuatrienio el cual se cumplió en el 90%
- Gestión de recursos para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial y señalización ante los entes del orden Nacional y Departamental.
- Trabajo en equipo de Gobierno en cabeza del señor Alcalde para realizar gestión de recursos ante los diferentes entes y la ejecución de proyectos.
- Contar con cronogramas para el desarrollo de las actividades operativas.

DEBILIDADES

- Limitación financiera en recursos propios para el cumplimiento de las metas proyectadas.
- Personal operativo del área insuficiente, especialmente en mano de obra para realizar trabajos menores de mantenimiento de vías y equipamientos.
- Carencia de herramientas y equipos para la ejecución de obras de mantenimiento de vías y equipamientos.
- Carencia de maquinaria para el mantenimiento vial y mantenimiento oportuno de la existente

OPORTUNIDADES

- Convenios suscritos con el departamento para el desarrollo de proyectos de construcción de Placa Huellas en concreto.

AMENAZAS

- Condiciones climáticas extremas que restrinjan el desarrollo de las actividades propias de la dependencia
-

RECOMENDACIONES PRINCIPALES

- Aumentar el parque automotor para el mantenimiento vial del Municipio.
- Fortalecer los equipos y herramientas así como el personal operativo para la ejecución de obras menores de mantenimiento de vías y equipamientos.
- Fortalecer con equipos de cómputo y software para mejorar la capacidad institucional de la secretaría de obras e infraestructura.
- Se debe fortalecer la maquinaria y equipos a cargo de la secretaría, seguir fortaleciendo el equipo profesional de apoyo a la supervisión.

9. ANEXOS

Formato Contractual

Transporte

Inventario Vial Excel

Inventario materiales equipamientos comunitarios

11. FIRMA:

NOMBRE Y FIRMA

IVAN DARIO AYALA SIERRA

Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

12. OTRAS FIRMAS:

JEFE DE CONTROL INTERNO

GLORIA RUBIELA GAITÁN GARCÍA

SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL

OMAYRA ESPERANZA CORTES ARIZA